



APRESENTAÇÃO DE TRANSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMDUR – GESTÃO 2021-2024



OBRAS E SERVIÇOS



OBRAS EXECUTADAS

SERVIÇO	2021	2022	2023	2024*	TOTAL 01/21 - 10/24
GALERIAS (m)	8.250,18	5.324,67	3.494,59	4.797,05	21.866,49
MEIO FIO (m)	19.408,98	12.825,76	5.840,82	8.156,79	46.232,35
PAVIMENTAÇÃO URBANA NOVA (m²)	70.878,09	45.855,36	20.534,46	28.117,14	165.385,05
PAVIMENTAÇÃO RURAL NOVA (km)	16,80	5,36	3,42	2,15	27,72
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA URBANA (m²)	179.331,09	237.045,67	174.648,03	188.502,81	779.527,60
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA RURAL (m²)	36.450,00	43.909,02	120.562,02	68.207,16	269.128,20
PINTURA VIÁRIA (m²)	59.303,46	90.326,89	85.593,43	147.070,20	382.293,98
CALÇADAS (m²)	2.961,51	3.483,04	12.930,28	20.393,63	39.768,46
CICLOVIAS (m)	2.545,00	213,30	5.698,20	2.903,22	11.359,72

*Execuções até 31/10/2024.



GALERIAS



MEIO-FIO E CALÇADAS




PAVIMENTAÇÕES NOVAS



RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA



SINALIZAÇÃO VIÁRIA





CONTRATOS ATIVOS

CONTRATO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VALOR TOTAL	EXECUÇÃO	SALDO
0234/2024	Reurbanização do canteiro central da Avenida Parigot de Souza	25/11/2024	633.350,21	96%	24.423,77
0583/2024	Urbanização da Rua Waldemar Grahl e da Rua Dionísio Falbota	16/01/2025	845.361,84	94%	49.913,61
1382/2023	Urbanização na Rua Estefano Secchi	18/12/2024	2.489.792,15	92%	188.812,16
0709/2024	Serviços de pintura e revitalização dos Cemitérios Municipais	15/12/2024	155.374,88	78%	34.107,10
0471/2024	Acabamento e finalização do CMEI Pinheirinho	11/01/2025	257.888,53	61%	100.282,79
0602/2021	Administração, manutenção e conservação dos cemitérios municipais	11/08/2025	7.507.453,08	61%	2.921.448,95
0564/2024	Pintura das quadras esportivas de escolas municipais	06/03/2025	643.584,31	57%	279.657,45
0316/2024	Implantação de emissário de galerias pluviais, no bairro São Francisco	14/12/2024	2.533.907,22	50%	1.264.804,74
0467/2024	Registro de Preços de serviços de paisagismo e jardinagem	24/06/2025	1.300.954,00	38%	807.909,36
0470/2024	Implantação de rótula no entroncamento da Rodovia PR-585 com a Rua Carlos Sbaraini	11/11/2024	1.006.407,41	33%	673.125,99
0083/2024	Manutenção e Operação do Aterro Sanitário Municipal	15/02/2026	6.471.849,20	23%	4.977.575,14
0648/2024	Urbanização do distrito de São Luiz do Oeste	21/04/2025	4.891.437,04	21%	3.842.970,65
0071/2024	Serviços de pintura de sinalização viária	11/06/2025	2.490.698,89	19%	2.023.420,83
0522/2024	Registro de preços de recapeamento asfáltico e/ou tapa buracos	15/07/2025	26.094.190,82	19%	21.251.085,05
0677/2024	Abrigos em ponto de parada de ônibus	20/09/2025	1.727.118,50	13%	1.498.378,42
0468/2024	Registro de Preços de manutenção da malha viária	04/07/2025	4.678.658,83	8%	4.310.776,77
0207/2024	Operação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Aterro Sanitário	11/04/2026	370.206,72	4%	354.786,44
0936/2024	Pavimentação da Rua Doutor Cid Marcondes de Albuquerque	12/01/2025	72.111,34	0%	72.111,34
0934/2024	Construção de galeria de águas pluviais na Avenida Ministro Cirne Lima e Rua João Orestes Ruaro	12/04/2025	1.835.839,21	0%	1.835.839,21
0935/2024	Implantação do Parque Urbano Lino Gotardo Pizzatto no Jardim Panorama	12/05/2025	755.044,60	0%	755.044,60
0094/2024	Construção de ondulações transversais (lombadas), travessias elevadas e readequações	30/06/2025	322.415,57	0%	322.415,57
0098/2024	Sinalização viária horizontal em diversas vias	10/08/2025	2.158.898,47	0%	2.158.898,47
0933/2024	Reurbanização da Avenida Ministro Cirne Lima, trecho entre a Rua João Orestes Ruaro e Arroio Marreco	10/08/2025	3.385.908,56	0%	3.385.908,56
TOTAL					53.133.696,97



OBRAS EM EXECUÇÃO

- **Implantação de rótula no entroncamento da Rodovia PR-585 com a Rua Carlos Sbaraini;**
 - Setor de Meio-fio e Calçadas.
- **Reurbanização do canteiro central da Avenida Parigot de Souza;**
 - Setores de Construção Civil e Pinturas.
- **Implantação de emissário de galerias pluviais, no bairro São Francisco;**
 - Setor de Galerias.
- **Pintura e revitalização dos Cemitérios Municipais;**
 - Setor de Pinturas
- **Acabamento e finalização do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Pinheirinho;**
 - Setor de Construção Civil e Pinturas.
- **Pintura de quadras esportivas em diversas escolas municipais;**
 - Setor de Pinturas.
- **Urbanização do distrito de São Luiz do Oeste;**
 - Setores de Galerias, Meio-fio e Calçadas e Pavimentação Asfáltica.
- **Pintura de sinalização viária;**
 - Setor de Pinturas.
- **Execução de abrigos em ponto de parada de ônibus;**
 - Setor de Construção Civil.

SERVIÇOS CONTINUADOS

- **Paisagismo e jardinagem;**
 - Contrato por meio de registro de preços vigente até 06/2025.
- **Manutenção da malha viária (Calçadas, meio-fio e bocas de lobo);**
 - Contrato por meio de registro de preços vigente até 07/2025.
- **Serviços de recapeamento asfáltico e/ou tapa buracos;**
 - Contrato por meio de registro de preços vigente até 07/2025.
- **Administração, manutenção e conservação dos cemitérios municipais;**
 - Contrato vigente até 08/2025.
- **Manutenção e Operação do Aterro Sanitário Municipal.**
 - Contrato vigente até 02/2026.

CONTRATO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO EXECUÇÃO	VALOR TOTAL	EXECUÇÃO	SALDO
0467/2024	Registro de Preços de serviços de paisagismo e jardinagem	24/06/2025	1.300.954,00	37,90%	807.909,36
0468/2024	Registro de Preços de serviços de manutenção da malha viária	04/07/2025	4.678.658,83	7,33%	4.335.817,49
0522/2024	Registro de Preços de serviços de recapeamento asfáltico e/ou tapa buracos	15/07/2025	26.094.190,82	18,18%	21.350.414,96
0602/2021	Administração, manutenção e conservação dos cemitérios municipais	11/08/2025	7.507.453,08	60,39%	2.974.000,69
0083/2024	Manutenção e Operação do Aterro Sanitário Municipal.	15/02/2026	6.471.849,20	23,09%	4.977.575,14
0207/2024	Operação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Aterro Sanitário	11/04/2026	370.206,72	4,17%	354.786,44

ATERRO MUNICIPAL

- Pré-triturador Shredder Móvel PTBH 1350 X 1800 (BRUNÃO)





CONTABILIDADE E FINANCEIRO




RECEITAS

	2021	2022	2023	2024*	TOTAL
Paisagismo	0,00	508.737,30	786.581,67	871.225,95	2.166.544,92
Aterro Sanitário	1.019.729,50	1.305.077,79	1.789.732,47	1.758.314,77	5.872.854,53
Cemitérios	1.831.800,45	1.504.456,01	1.738.417,98	1.835.003,54	6.909.677,98
Manutenções da malha viária	744.727,80	1.819.317,89	1.561.805,50	692.008,09	4.817.859,28
Pavimentação Asfáltica	25.748.794,50	27.977.166,12	30.583.093,78	25.173.300,43	109.482.354,83
Galerias	1.977.886,30	3.449.435,88	1.984.827,13	2.607.906,75	10.020.056,06
Meio fio e Calçadas	1.292.714,83	1.488.280,92	3.071.062,71	2.622.208,26	8.474.266,72
Pintura da Malha Viária	1.425.351,72	1.620.090,98	2.539.329,49	4.564.214,02	10.148.986,21
Pinturas diversas	51.210,31	698.879,96	666.287,21	665.114,54	2.081.492,02
Construção Civil	786.019,80	1.790.778,44	874.616,46	676.965,52	4.128.380,22
Alienações	0,00	857.482,00	0,00	116.376,00	973.858,00
Rodoviária	662.274,57	862.555,36	689.003,47	534.773,72	2.748.607,12
Receitas financeiras	48.185,91	313.524,75	638.759,49	199.983,53	1.200.453,68
Outras Receitas	68.412,10	127.514,73	39.623,62	120.081,29	355.631,74
Receitas com concurso	0,00	97.740,00	0,00	0,00	97.740,00
Reversão de devedores	34.801,39	21.012,90	0,00	10.418,96	66.233,25
Total Receita Bruta	35.691.909,18	44.442.051,03	47.315.657,44	42.331.519,37	169.781.137,02
Deduções da Receita Bruta	-3.262.830,21	-4.012.052,49	-4.263.203,04	-3.886.580,08	-15.424.665,82
Total da Receita Líquida	32.429.078,97	40.429.998,54	43.052.545,40	38.444.939,29	154.356.562,20

*Receitas até 31/10/2024.



RECEITAS






CUSTOS E DESPESAS

	2021	2022	2023	2024*	TOTAL
Salários e encargos	10.203.267,73	10.926.438,42	13.296.844,33	12.280.573,18	46.707.123,66
Benefícios aos funcionários	2.046.031,87	2.263.823,48	2.852.626,09	2.858.143,72	10.020.625,16
Estágios e Aprendizagem	174.990,26	191.200,89	190.034,67	184.173,24	740.399,06
Indenizações (trabalhistas e cíveis)	147.599,06	30.043,30	158.681,58	172.838,24	509.162,18
Material de segurança do trabalho	184.194,50	235.552,69	279.609,04	207.772,02	907.128,25
Energia elétrica, água e telefone	572.275,97	524.251,74	551.166,22	527.093,49	2.174.787,42
Material de expediente, limpeza e seguros	137.204,62	168.912,40	248.963,93	224.862,09	779.943,04
Sistema de informação, assessorias e treinamentos	327.084,65	447.343,45	533.632,80	414.487,22	1.722.548,12
Manutenção da frota e de equipamentos	2.604.351,06	3.809.507,24	5.578.338,65	4.274.299,94	16.266.496,89
Combustíveis e lubrificantes	2.161.485,07	2.516.487,87	2.423.727,46	2.096.735,98	9.198.436,38
Impostos e taxas Detran	95.210,69	52.432,46	71.547,14	32.135,86	251.326,15
Material aplicado e de uso e consumo	12.464.375,58	14.898.333,73	12.855.771,82	12.766.044,29	52.984.525,42
Despesas financeiras	19.283,24	47.950,24	49.769,01	36.629,25	153.631,74
Depreciação	1.364.534,77	1.487.059,87	2.611.024,04	2.345.993,42	7.808.612,10
Despesas com concessão	884.276,32	585.004,10	1.241.891,19	1.094.162,51	3.805.334,12
Outras baixas do ativo	0,00	405.659,82	499,00	29.600,00	435.758,82
TOTAL	33.386.165,39	38.590.001,70	42.944.126,97	39.545.544,45	154.465.838,51


*Despesas até 31/10/2024.



CUSTOS E DESPESAS



RESULTADO ACUMULADO



Resultado acumulado do período: R\$ -109.276,31

SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL

Saldos Bancários em 13/12/2024 [1]	3.860.418,01
---	---------------------

A Receber (notas fiscais emitidas) [2]	671.785,87
---	-------------------

Total [1+2]	4.532.203,88
--------------------	---------------------

Agenda de Pagamentos [3]

Pagamentos (folha/Impostos/água e luz) até dia 31/12/2024	1.465.797,93
---	--------------

Fornecedores até dia 31/12/2024	825.295,01
---------------------------------	------------

Total a pagar até 31/12/2024	2.291.092,94
-------------------------------------	---------------------

Agenda de Pagamentos [4]

Pagamentos (folha/Impostos/água e luz) até dia 31/01/2025	1.955.985,02
---	--------------

Fornecedores até dia 31/01/2025	1.200.000,00
---------------------------------	--------------

Total a pagar até 31/01/2025	3.155.985,02
-------------------------------------	---------------------

Total [3+4]	5.447.077,96
--------------------	---------------------

Previsão de Faturamento até 31/12/2024 [5]	3.050.000,00
---	---------------------

Saldo previsto	2.135.125,92
-----------------------	---------------------



CAPITAL SOCIAL

Saldo em 31/12/2020	15.244.153,42	
Total de aumentos em 2021	269.436,00	1,77%
Total de aumentos em 2022	11.114.048,66	71,64%
Total de aumentos em 2023	1.074.627,00	4,03%
Total de aumentos em 2024	0,00	-
Saldo em 31/10/2024	27.753.948,74	82,06%

Patrimônio líquido: R\$ 18.218.833,81



PRODUÇÃO

	2021	2022	2023	2024*	TOTAL
Produção de Pedras em m³	122.497,5	42.410,0	70.524,0	59.082,0	294.513,5
Produção de Fábrica em m³	477,1	358,3	409,1	444,0	1.688,4
Produção de asfalto em toneladas	25.421,5	22.502,8	26.412,2	27.698,8	102.035,3

*Produção até 31/10/2024.

APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TCE-PR

Processo	Ano	Nº Ato	Resultado
270167/22	2021	1676/2022	Regular
268603/23	2022	1808/2023	Regular
276413/24	2023	2688/2024	Regular